Bauzeitenplan Ausbau Albert-Schweitzer-Straße und Bahnhofstraße, Stand 26.05.2026

Bezeichnung	Zeit	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51
1. BA Albert-Schweitzer-Str.																																
Straßenbau Kreuzungen Albert-Schweitzer-Str./Uhlandstraße und Gartenstraße	18.05.2026 bis 12.06.2026																															
Asphalteinbau Kreuzungen und Asphaltdeckschicht	02.06.2026 bis 05.06.2026																															
Restarbeiten	08.06.2026 bis 12.06.2026																															
2. BA Albert-Schweitzer-Str.																																
Straßenabläufe, Bord- und Rinnenanlage herstellen, Schottertragschicht einbauen	15.06.2026 bis 01.07.2026																															
Pflasterarbeiten	06.07.2026 bis 24.07.2026																															
Sommerurlaub	27.07.2026 bis 11.08.2026																															
3. BA Bahnhofstraße																																
Straßenaufbruch und Kampfmitteluntersuchung	12.08.2026 bis 25.08.2026																															
Erdarbeiten und Einbau Frostschutzschicht, Herstellung Straßenentwässerung	17.08.2026 bis 25.09.2026																															
Herstellung Bord- und Rinnenanlage, Schottertragschicht einbauen	14.09.2026 bis 02.11.2026																															
Pflasterarbeiten und Asphalteinbau	03.11.2026 bis 21.12.2026																															